

**Instrukcja transportu, rozładunku, składowania i montażu prefabrykatów
betonowych i żelbetowych produkowanych i sprzedawanych
przez ZPUH MATUSZCZYK 28-400 Pińczów ul. Przemysłowa 5**

I. Transport

1. Za prawidłowe zabezpieczenie prefabrykatów betonowych i żelbetowych podczas transportu odpowiedzialność ponosi strona organizująca transport w/w towarów.
2. Do transportu prefabrykatów betonowych i żelbetowych produkowanych przez ZPUH MATUSZCZYK powinny być wykorzystywane samochody ciężarowe, posiadające odpowiednie dopuszczenia i stosowne zezwolenia ze skrzynia ładunkową samochodu lub naczepą które zapewnią;
 - odpowiednią ładowność
 - szerokość i długość powierzchni ładunkowej dostosowaną do rozmiaru przewożonego prefabrykatu
 - podłoga skrzyni ładunkowej powinna być równa i płaska w pełnej zabudowie, powierzchnia podłogi i burt nie powinna zawierać ostrych krawędzi
 - załadunek i rozładunek prefabrykatów dostępny z obu stron pojazdu/naczepy
 - wyposażenie w odpowiednie uchwyty do mocowania prefabrykatów za pomocą pasów transportowych lub innych dopuszczonych mocowań i zabezpieczeń na skrzyni ładunkowej
 - ochronę prefabrykatów przed uszkodzeniami przy wykorzystaniu przekładek drewnianych, osłon pod pasy transportowe lub inne dopuszczone mocowania.
3. Wszelkie widoczne wady i uszkodzenia prefabrykatów betonowych i żelbetowych należy zgłaszać pisemnie niezwłocznie, nie później niż;
 - w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady lub uszkodzenia przy dostawie wykonanej przez producenta ZPUH MATUSZCZYK
 - w dniu odbioru prefabrykatów betonowych i żelbetowych z magazynu ZPUH MATUSZCZYK przez Odbiorcę własnym transportem, ale przed podpisaniem dokumentu wydania z magazynu – dok. WZ
 - złożenie przez Odbiorcę lub osobę upoważnioną przez Odbiorcę podpisu potwierdzającego odbiór towaru na dok. WZ oznacza automatycznie akceptację jakościową i ilościową odebranego/dostarczonego towaru. Wszelkie reklamacje z tytułu widocznych wad prefabrykatów betonowych i żelbetowych powstałych podczas załadunku i następnie przed rozładunkiem, po złożeniu podpisu Odbiorcy lub osoby upoważnionej przez Odbiorcę na dok. WZ nie będą Przez ZPUH MATUSZCZYK uznawane za zasadne.
4. Przy odbiorze prefabrykatów betonowych i żelbetowych z magazynu ZPUH MATUSZCZYK własnym transportem Odbiorcy lub na zlecenie Odbiorcy transportem wynajętym, prefabrykaty należy transportować zgodnie z zaleceniami ZPUH MATUSZCZYK. Skrzynia ładunkowa pojazdu lub naczepy powinna być równa i pozioma bez ostrych wystających krawędzi z podłogi i burt. Transportowane prefabrykaty należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jakiegokolwiek ich przemieszczenie lub przewrócenie w czasie transportu, zgodnie z obowiązującymi w transporcie drogowym przepisami i normami dotyczącymi tego rodzaju ładunku. Wszelkie reklamacje z powodu uszkodzeń powstałe na skutek nieprawidłowego transportu i zabezpieczenia prefabrykatów betonowych i żelbetowych podczas transportu nie będą uznawane przez ZPUH MATUSZCZYK.
5. Podczas wszelkich czynności załadunkowych, transportowych i rozładunkowych prefabrykatów betonowych i żelbetowych należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

II. Rozładunek, przemieszczanie i montaż prefabrykatów betonowych i żelbetowych

1. Przed przystąpieniem do rozładunku Odbiorca lub osoba upoważniona przez Odbiorcę ma obowiązek wskazać i przygotować odpowiednio utwardzone miejsce do rozładunku i składowania prefabrykatów betonowych i żelbetowych.
2. Odbiorca zobowiązany jest do weryfikacji każdej dostawy pod względem jej zgodności z zamówieniem oraz jakościowym prefabrykatów betonowych i żelbetowych (ewentualne wady i uszkodzenia). Podpis Odbiorcy na dok. WZ bez dodatkowej adnotacji o niezgodnościach, wadach lub uszkodzeniach w danej dostawie jest potwierdzeniem zgodności jakościowej i ilościowej dostawy zgodnej z zamówieniem. Późniejsze reklamacje dotyczące nieprawidłowości dostawy pod względem ilościowym i jakościowym nie będą przez ZPUH MATUSZCZYK uznawane za zasadne.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia prefabrykatu betonowego i żelbetowego (lub większej ilości) przed jego rozładunkiem z pojazdu lub naczepy transportem ZPUH MATUSZCZYK, należy niezwłocznie odnotować ten fakt na dok. WZ wraz z informacją jakiego elementu dotyczy, w miarę możliwości wykonać fotografię przedstawiającą to uszkodzenie i skontaktować się z ZPUH MATUSZCZYK, zgodnie z Warunkami Gwarancji Jakości danego wyrobu. W przypadku niespełnienia któregośkolwiek z w/w warunków, reklamacje dotyczące tych wad i uszkodzeń nie będą uznawane przez ZPUH MATUSZCZYK za zasadne.
4. Wszystkie czynności transportowe, rozładunkowe i montażowe prefabrykatów betonowych i żelbetowych powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych i/lub niezmechanizowanych wyposażonych w właściwy, dedykowany i certyfikowany osprzęt, o udźwigu dostosowanym do masy elementów i umożliwiających łagodne, płynne podnoszenie , transport i opuszczanie prefabrykatów betonowych i żelbetowych bez szarpnięć, wstrząsów i uderzeń.
5. Przy rozładunku, przemieszczaniu i montażu prefabrykatów betonowych i żelbetowych fabrycznie wyposażonych w systemy transportowe (uchwyty, haki, pętle, otwory) należy korzystać z urządzeń zmechanizowanych i/lub niezmechanizowanych adekwatnych do zastosowanego systemu transportowego.
6. Przy rozładunku, przemieszczaniu i montażu prefabrykatów betonowych i żelbetowych bez fabrycznie wbudowanych systemów transportowych należy korzystać z urządzeń zmechanizowanych i/lub niezmechanizowanych umożliwiających bezpieczne wykonanie prac, uwzględniając ochronę prefabrykatów betonowych i żelbetowych przed uszkodzeniem.
7. Niedopuszczalne jest transportowanie prefabrykatów betonowych i żelbetowych produkcji ZPUH MATUSZCZYK za pomocą łyżki koparki lub ładowarki, oraz ciągnięcie i przesuwanie po podłożu.
8. Montaż prefabrykatów betonowych i żelbetowych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami wydanymi przez ZPUH MATUSZCZYK oraz przepisami sztuki budowlanej
9. Podczas wszelkich czynności załadunkowych, transportowych i rozładunkowych prefabrykatów betonowych i żelbetowych należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, zgodne z obowiązującymi przepisami BHP.

10. Wszelkie reklamacje dotyczące wad i uszkodzeń prefabrykatów betonowych i żelbetowych powstałych na skutek niezgodnego z niniejszą instrukcją rozładunku, przemieszczania i montażu prefabrykatów betonowych i żelbetowych nie będą uznawane przez ZPUH MATUSZCZYK za zasadne.

III. Składowanie prefabrykatów betonowych i żelbetowych

1. Po rozładunku ze środka transportowego prefabrykaty betonowe i żelbetowe powinny być składowane na wcześniej przygotowanym, utwardzonym i równym podłożu, w sposób wykluczający ich możliwość uszkodzenia, przemieszczenia się i przewrócenia. Zabrania się układania prefabrykatów betonowych i żelbetowych bezpośrednio na nieutwardzonym gruncie.
2. Poszczególne rodzaje prefabrykatów betonowych i żelbetowych powinny być składowane oddzielnie. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zabrudzeniem miejsc przeznaczonych do łączenia poszczególnych części elementów prefabrykatów betonowych i żelbetowych.
3. Do miejsca przeznaczonego na składowanie prefabrykatów betonowych i żelbetowych powinna prowadzić droga o odpowiednio utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą bezpieczny i właściwy ruch pojazdów transportujących prefabrykaty betonowe i żelbetowe.
4. Przy składowaniu prefabrykatów betonowych i żelbetowych należy stosować przekładki między elementami, zabezpieczając w ten sposób przed uszkodzeniami składowanych prefabrykatów betonowych i żelbetowych.
5. Warunki w miejscu składowania powinny odpowiadać warunkom do pracy w których przeznaczony jest prefabrykat(klasa ekspozycji betonu, parametry trwałościowe, agresja środowiska itp.)
6. Prefabrykaty betonowe i żelbetowe należy składować w pozycji wbudowania. Prefabrykaty betonowe i żelbetowe można po odpowiednim zabezpieczeniu przekładkami stertować do trzech warstw w zależności od wysokości prefabrykatu betonowego i żelbetowego. Zabronione jest układanie elementów na ścianach bocznych każdego prefabrykatu betonowego i żelbetowego.
7. Wszelkie reklamacje dotyczące wad i uszkodzeń prefabrykatów betonowych i żelbetowych powstałych w skutek niezgodnego z niniejszą instrukcją składowania prefabrykatów betonowych i żelbetowych nie będą uznawane przez ZPUH MATUSZCZYK za zasadne.
8. Instrukcja ta stanowi załącznik do dokumentów wydawanych Przez ZPUH MATUSZCZYK oraz jest umieszczona na stronie internetowej firmy www.matuszczyk.com.pl
9. Instrukcja ta jest integralną częścią Warunków Gwarancji Jakości udzielanej przez ZPUH MATUSZCZYK
10. ZPUH MATUSZCZYK zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub określania na nowo zasad objętych niniejszą instrukcją.

Pińczów dnia 11.01.2021r.
ZPUH MATUSZCZYK



**Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
„MATUSZCZYK”**

28-400 Pińczów, ul. Przemysłowa 5

tel./fax. (041) 3572062 ; 3572240

NIP 662-107-88-52 REGON 290890658

e-mail: info@matuszczyk.com.pl ; www.matuszczyk.com.pl
